

Info! राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट माग भए अनुसार MoFAGA Portal मा प्रविष्टी गरिएको बजेट विवरणमा "सभाबाट पारित भएको मिति" अनिवार्य रूपमा अध्यावधिक गर्नुहुन अनुरोध छ । [नोट: बजेट विवरण को सुचीमा फर्के बजेट विवरणलाई दायाँ Search गरेर Edit Button मा click गरि Remarks भन्दा माथि रहेको Option बाट बजेट पारित भएको मिति प्रविष्टी गर्नुहोस् ।]

अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको प्रगति विवरण

Printed From: <https://mofaga.gov.np/local/lg-progress>

प्रिन्ट गरेको मिति: २०७७ फाल्गुण ५ गते बुधबार समय: १०:४१:०५

बजेट (रूपैयाँमा)

क) आ.व. २०७६-७७ को बजेट विवरण (रु)

प्राप्त जम्मा अनुदान	वित्तीय समानीकरण अनुदान		सशर्त अनुदान		समपुरक अनुदान		विशेष अनुदान		राजस्व बाँडफाँड	
	बजेट	यथार्थ खर्च	बजेट	यथार्थ खर्च	बजेट	यथार्थ खर्च	बजेट	यथार्थ खर्च	बजेट	यथार्थ खर्च
सघ	97000000	56017151	246566000	234935404	0	0	3000000	3000000	58674641.04	5759
प्रदेश	12011000	10000000	0	0	5904100	5904100	0	0	2662000	1999

ख) आफ्नै प्रशासकीय भवन भएको/नभएको

आफ्नै प्रशासकीय भवन	निर्माणार्थन भएको खण्डमा हालसम्मको भौतिक प्रगति (प्रतिशत)	नभएको खण्डमा हाल कार्यालय बसेको अवस्था
नभएको	N/A	अन्य सरकारी भवनमा रहेको

ग) स्थानीय तहबाट संचालित कार्यक्रमको विवरण

क्रस	कार्यक्रम	इकाई	२०७४/७५	२०७५/७६	२०७६/७७	जम्मा
१.	सडक	किलोमिटर	4.68	3.72	7.20	15.6
	ग्राभेल	कि.मि	2.05	3.06	3.60	8.71
	ट्याक खोल्ने	कि.मि	10.1	13.1	13.6	36.8
२.	पुल निर्माण	संख्या	0	0	0	0
	झोलुङ्गे पुल	संख्या	0	0	3	3
	आकाश पुल	संख्या	0	0	0	0
३.	पार्क निर्माण	संख्या	0	1	1	2
४.	खानेपानी तथा ढल निर्माण	संख्या	500	1000	4200	5700
	खानेपानी सेवाबाट लाभान्वित घरपरिवार	संख्या	110	200	744	1054
	ढल निर्माण	कि.मि	0	0	0.08	0.08
५.	बृक्षरोपण	संख्या	0	25	40	65
६.	नदी नियन्त्रण	कि.मि	0	300	700	1000
७.	समाजिक सिँचाई	हेक्टर	100	200	300	600
८.	जलविद्युत तथा बैकल्पिक उर्जा	कि.वा	0	0	0	0
	प्रसारण लाईन बिस्तार	कि.मि	0	0	0	0
९.	पोखरी ताल तलैया	संख्या	0	0	4	4
१०.	फोहोरमैला व्यवस्थापन	संख्या	0	0	0	0
	स्यानिटरी त्याण्डफिल साइट	संख्या	0	0	0	0
	नयाँ मेशिन उपकरण जडान	संख्या	0	0	0	0
११.	नयाँ विद्यालय भवन निर्माण सम्पन्न	संख्या	0	3	0	3
	नयाँ कक्षा कोठा निर्माण	संख्या	0	0	0	0



Search here...

२०७७ फाल्गुण ५ गते बुधबार



अन्नपूर्ण गाउँपालिका

११.	स्वास्थ्य धाका (गनाग)	सङ्ख्या	०	०	३	३
१२.	जग्गा संरक्षण	आफ्नै स्वामित्वको	रोपनी-आना-पैसा-दाम	०	०	०
		सरकारी		०	०	०
		सार्वजनिक		०	४-३-२-०	४-६-१-१
		पति		०	०	०
१४.	यात्रु प्रशिक्षण	सङ्ख्या	०	०	०	०
१५.	सामुदायिक भवन निर्माण	सङ्ख्या	०	२	३	५
१६.	आन्तरिक आय	रु.	१४०७९४९६.५	१५१५२५५५.७७	१८८५८०८९.२	४८०९०१४१.४७
१७.	कुल विनियोजित बजेट	रु.	३६७४०११५८	५६०५७५७००	७३५३११६१६.७३	१६६३२८८४७४.७३
१८.	कुल खर्च	रु.	३२९६०७७८१	४८०९३१६०१.२०	५९५८२१२७२	१४०६३६०६५४.२